

(様式1) <b>平成19年度 事務事業評価表</b>						
記入年月日	平成19年3月27日		記入者		連絡先	3375
平成18年度部名	土木部		課名	河川整備課		課長名 神保 政雄
平成19年度部名	土木部		課名	河川整備課		課長名 神保 政雄
事務事業名	準用河川鳩川改修事業					
予算上の事務事業名	準用河川鳩川改修事業					
1 総合計画における位置づけ			施策コード	32510		
基本目標	「躍動し 魅力あふれる交流拠点都市」をめざして					
政策名	第2章 質の高い都市基盤の整備を進めます					
基本施策名	第5節 河川の整備					
施策名	第1施策 治水対策の推進					
2 実施根拠及び関連法令・条例・規則・要綱等						
河川法						
3 個別計画の概要				概要		
計画名	準用河川鳩川改修事業			<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備延長 4820m</li> <li>・河川断面（河川幅員9.9～14.4m）の拡大（流下能力85～125m<sup>3</sup>/sの向上）</li> </ul>		
計画年次	昭和54	年度～	平成22	年度		
4 事業形態の区分	建築・整備・重要物品購入 ▼			5 事業開始年度	昭和63年以前 ▼	
6 事業概要						
(1) 事業の目的（何のために行うのか、またはもたらしたい成果）					(2) 対象（誰、何）	
準用河川鳩川は、都市化が進んでいる地域を流れているため、継続して整備を行い、浸水被害箇所の解消と浸水被害の発生しない安全な河川として改修事業を進める。					市民（流域内全体）	
(3) 平成18年度事業の内容（活動）・・・いつ、どのような方法で実施した内容（活動）なのか。						
工事延長 40m 護岸工 一式 仮設工 一式						
7 関連事業・類似事業又は他市の状況						
8 事業費の推移 <span style="float: right;">〔単位：千円〕</span>						
年 度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
事業費	188,740	273,476	238,199	314,900	318,000	
一般財源	129,740	204,046	162,199	216,900	216,000	
受益者負担金	0	0	0	0	0	
その他の特定財源	59,000	69,430	76,000	98,000	102,000	
人件費の合計	8,070	8,050	8,050	8,050	8,050	
事業コスト合計	196,810	281,526	246,249	322,950	326,050	
9 事業効率・・・活動単位当たりの事業効率						
事業名 (主たる事業名)	準用河川鳩川改修事業			対象名称 と単位	計画断面整備延長 (m)	
年 度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
事業コスト(主たる事業)	196,810	281,526	246,249	322,950	326,050	
対 象 数	115	1	11	10	20	
単位あたり経費(円)	1,711,391	281,526,000	22,386,273	32,295,000	16,302,500	
前 年 度 比		164.50	0.08	1.44	0.50	

1 0 活動指標・・・実施した内容（活動）を数値化したもの					
指標名と単位	当該年度改修事業伸率（％）	指標式と指標の説明	{(当該年度改修率 - 前年度改修率) / 前年度改修率} * 100		
	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
実績	0.7	0.1	0.4		
目標	0.7	0.1	0.4	0.4	0.4
目標達成度（％）	100.0	100.0	100.0		
1 1 成果指標・・・もたらしたい成果の達成度を数値化したもの					
指標名と単位	全体改修率（％）	指標式と指標の説明	{(改修済延長/改修計画延長) × 0.71 + (用地買収済面積/用地買収計画面積) × 0.29} / 100		
	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
実績	45.4	45.5	45.7		
目標	45.4	45.5	45.7	45.8	45.9
目標達成度（％）	100.0	100.0	100.0		
1 2 個別評価					
(1) 妥当性の評価 [ A : 妥当である・ B : 妥当性に課題がある・ C : 妥当でない ]					
A	<input type="checkbox"/>	・法令、条例により実施することが義務付けられている。			
	<input type="checkbox"/>	・法令、条例に定められた市の責務を具体化して実施する事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・公益性が高い、または必需性が高い事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・将来にわたって、市民のニーズや行政需要がある。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・税金を投入して実施するにふさわしい事業であり、市民にも説明できる。			
(2) 有効性の評価 [ A : 有効である・ B : 有効性を高める余地がある・ C : 有効でない ]					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・上位施策の目的を達成するために大きく貢献している。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・課題等の解決や市民生活に大きく貢献している。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・成果指標の実績値とその推移から見て、期待されるような成果をもたらしている。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の対象範囲は適切であり、対象は事業を実施したことによる効果を楽しんでいる。			
(3) 効率性の評価 [ A : 効率が良い・ B : 効率性を高める余地がある・ C : 効率が悪い ]					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・単位あたりの経費は適正である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・再任用や非常勤職員などを活用しても、これ以上のコスト節減の余地がない。			
	<input type="checkbox"/>	・受益者負担や補助等の割合に問題はない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の実施方法や実施体制は適正である。			
(4) 民間活力または市民協働の導入の可能性 [ 有・無 ]					
無	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方が適している。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、市民協働により推進する方が適している。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部に民間委託を導入しているが、さらに民間委託を導入しても効果が見込めない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・市で実施する方が民間委託等をするより適している。			
1 3 総合評価（一次評価）					
(1) 自動判定結果					
	[            ]	：良好な状態を維持する事業			
	[            ]	：概ね良好な状況である事業			
	[            ]	：見直しを行う必要がある事業			
	[            ]	：抜本的な見直し、休止、廃止を検討すべき事業			
(2) 事業所管課長による評価（今後の方向性）			(3) 事業所管課長の評価に関する説明		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実		国庫補助の確保に努めながら計画に従い事業を進める。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			
1 4 成果向上及び効率性を高めるための方策			1 5 課題として認識されたこと		
安全に配慮しながら着実に事業を進める。			河川流域が宅地化され、河川改修予定箇所の河川境界に沿って家屋が建設されている。そのため家屋に工事での影響を及ぼさないための工法や仮設が必要であり、このことが工事費の増加に影響を及ぼし、河川改修率が伸びない状況となっている。		
1 6 二次評価					
(1) 局内評価会議による評価（今後の方向性）			(2) 二次評価コメント		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実		・事業の実施及び内容について特に問題がなく、現状維持とする。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			