

事務事業評価表

平成14年度	主要事業計画対象の有無	無	電話	042(769)8243
担当部課名	環境保全部	公園	課	整備
事務事業名	小山公園再整備事業		事業コード	22420

1 総合計画における位置づけ

政策名	第2章	水やみどりの保全と創造に努めます	事業開始年度
基本施策名	第4節	魅力ある公園づくり	13
施策名	第2施策	地域の特性を生かした公園の整備	年度

2 実施根拠及び関連法令等

都市公園法

3 事業概要

(1) 事業の目的	(2) 対象(誰、何)
清新方面新設小学校用地として近隣公園である小山公園の一部が割愛されることにより、縮小後も街区公園として市民が利用できるよう、用地の面積や形状に合わせて再整備を行う。	街区公園誘致圏(半径250m)内の住民
	対象数
	2500人
(3) 平成13年度事業の内容	(4) 総合計画・実施計画における概要
(仮称)小山4丁目公園整備工事 園路広場(砂舗装、I.L.B舗装、縁石等)、修景施設(樹木等)、休養施設(ベンチ、シェルター、スツール等)、遊戯施設(複合遊具、ブランコ、砂場等)、便益施設(水飲み)、管理施設(園名石、車止め等) 面積=7,714㎡ 整備工事費 30,906,750円	なし
	(5) 個別計画の概要
	計画名
	計画年次
	年度~
	年度

4 評価指標

指標名	残用地の再整備率(%)		
指標式	再整備面積/残用地面積×100		
指標設定の意図	公園再整備の達成率		

5 目標と実績

〔金額単位：千円〕

	平成11年度	平成12年度	平成13年度(評価対象年度)		平成14年度	
	実績	実績	実績	目標	目標	
指標			a	100	b	
指標			c		d	
指標			e		f	
事業費	決算(予算)額		30,906		35,644	
	人員・時間数		(0.15人)		(0.15人)	
	人件費		1,263		1,263	
	その他経費					
	合計	0	0	32,169	36,907	0
特定財源						

6 個別評価

(1)達成度…目標をどれだけ達成したか			
評価 A ▼	A : 達成している (100%)	理由 :	= 、 、 の平均値 = 100.0%
	B : 一部達成していない(100%> 80%)		
	C : 達成していない (80%>)		
$\frac{a}{b} \times 100 = \frac{100.0}{100.0} \times 100 = 100.0\%$		$\frac{c}{d} \times 100 =$	
$\frac{e}{f} \times 100 =$			
理由 :	残用地の全面積について再整備を行うことが出来た。		
(2)必要性…時代変化に適応した事業内容か			
評価 A ▼	A : 適応している	理由 :	自治会を通し市民の意見を重視した整備を行っている。
	B : 一部適応していない		
	C : 適応していない		
(3)経済性・効率性…費用対効果は妥当か			
評価 A ▼	A : 妥当である	理由 :	既存樹木を多く利用して整備費の縮減を行い、みどりの保全に努め、現在市民の利用も多い。
	B : 一部妥当でない		
	C : 妥当でない		
(4)事業の代替性…県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か			
評価 A ▼	A : 代替の可能性ない	理由 :	市が行っている小学校建設に伴う公園の再整備のため、市が実施することが適当である。
	B : 代替の可能性低い		
	C : 代替の可能性高い		
(5)市民満足度…対象市民の満足は得られているか			
評価 B ▼	A : 満足できる	理由 :	供用開始後、自治会、老人会等から好評を得ているが、小山公園(近隣公園)の本整備は平成17年以降のため早期の整備が待ち望まれている。
	B : 一部満足できない		
	C : 満足できない		
(6)有効性…当該事業は上位の施策を実現する上で有効か			
評価 A ▼	A : 有効である	理由 :	近隣公園から街区公園として再整備を行ったことで、より地域の住民に利用しやすい公園となったため有効である。
	B : 一部有効である		
	C : 有効でない		

<p>評価バランスチャート</p>	<p>成果向上の余地</p> <input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<p>説明 :</p> 市民参加の機会を増やすことで、より多くの市民の意見を公園づくりに反映していく。
	<p>コスト改善余地</p> <input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<p>説明 :</p> 公園の整備についても市民参加を取り入れることにより、コスト改善を図る。

7 総合評価

評価	AA ▼	他自治体の類似事業との比較	
今後の進め方		説明	本事業は、清新方面小学校建設に伴い一部割愛された小山公園を街区公園として再整備したもの(現小原公園)で、単年度事業である。 今後、小山公園は、代替用地に近隣公園として整備を行っていく。
<input type="checkbox"/>	継続		
<input type="checkbox"/>	見直し		
<input type="checkbox"/>	廃止		
<input checked="" type="checkbox"/>	完了		

8 二次評価における変更点

--