

事業主 相模原市
 担当部署 都市建設局 土木部 幹線道路整備課 ※県道51号については、平成22年4月に神奈川県から引継ぎ

1. 特定事業の実施箇所及び内容

整備箇所	整備内容
① 県道51号(町田厚木) 駅入口交差点～ロビーシティ前交差点	①-1 誘導用ブロックの新設
	①-2 誘導用ブロックの移設
	①-3 車両乗り入れ部の改善
	①-4 排水溝の蓋の改善
	①-5 歩道巻き込み部の改善
	①-6 ベンチの取替え・撤去
	①-7 車止めの移設
	①-8 誘導案内板の設置
② 県道51号(町田厚木) ロビーシティ前交差点～南合同庁舎前交差点	②-1 誘導用ブロックの新設
	②-2 歩道巻き込み部の改善
	②-3 車止めの移設
	②-4 誘導案内板の設置
③ 県道51号(町田厚木) 南合同庁舎前交差点～谷口歩道橋	③-1 道路改良
	③-2 誘導案内板の設置

2. 事業実施予定期間及び実績

整備年度		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考	
①	計画		←---	---→						←---		
	実績	①-1			完了							
		①-2		完了								
		①-3		完了								
		①-4			完了							
		①-5			完了							
		①-6			完了							
		①-7			完了							
		①-8										平成23年度以降整備予定
②	計画	←---	---	---→	→---					←---		
	実績	②-1		完了								
		②-2			完了							
		②-3		完了								
		②-4										平成23年度以降整備予定
③	計画	←---	---	---→	→---	→---	→---	→---	→---	→---		
	実績	③-1	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中		平成23年度以降残り区間を整備予定
		③-2										歩道整備と併せて平成23年度以降整備予定

3. 事業の実施に際し考慮すべき事項

事業実施の際には、公安委員会と協議するとともに、地域住民等に周知説明する。
 道路改良区域(③-1)については、地域住民等と相談しながら事業を進める。

4. その他

添付書類等 (全体事業計画図)

5. 関係機関との意見聴取について

■ 意見聴取済み □ その他 ()

事業主		相模原市									
担当部署		都市建設局 土木部 市道整備課									
1. 特定事業の実施箇所及び内容											
		整備箇所					整備内容				
⑧市道谷口台東林間							⑧-1	道路改良			
							⑧-2	誘導案内板の設置			
⑩北口駅前広場							⑩-3	エレベーターの設置			
⑭市道相模大野26号							⑭-1	道路の新設・改良			
2. 事業実施予定期間及び実績											
整備年度		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考
整備箇所・内容											
⑧	計画		←---	---	---	---	---	---	---	---	
	実績		整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中	整備中		平成23年度以降整備予定
	⑧-1										平成23年度以降整備予定
	⑧-2										平成23年度以降整備予定
⑩	計画		←---	---	---	---	---	---	---	---	
	実績			1基設置				1基設置			平成23年度以降1基設置予定
	⑩-3										
⑭	計画	←---	---	---							
	実績		整備中	整備中	完了						
	⑭-1										
3. 事業の実施に際し考慮すべき事項											
事業実施の際には、公安委員会と協議するとともに、地域住民等に周知説明する。 道路改良区域(⑧-1)については、地域住民等と相談しながら事業を進める。											
4. その他											
添付書類等 (全体事業計画図)											
5. 関係機関との意見聴取について											
■ 意見聴取済み □ その他 ()											

事業主		相模原市	
担当部署		都市建設局 土木部 南土木事務所	
1. 特定事業の実施箇所及び内容			
整備箇所		整備内容	
④市道相模大野駅前通(コリドー街) 北口駅前広場～季節の橋	④-1	誘導用ブロックの新設	
	④-2	誘導用ブロックの移設	
	④-3	歩道巻込み部の改善	
	④-4	誘導案内板の設置	
⑤市道相模大野 南口駅前広場～相模大野9丁目交差点	⑤-1	誘導用ブロックの新設	
	⑤-2	誘導用ブロックの移設	
	⑤-3	歩道巻込み部の改善	
	⑤-4	誘導案内板の設置	
⑥市道相模大野 相模大野9丁目交差点～南新町通り南口	⑥-1	誘導用ブロックの新設	
	⑥-2	歩道巻込み部の改善	
	⑥-3	誘導案内板の設置	
⑨南口駅前広場	⑨-1	誘導用ブロックの新設	
	⑨-2	誘導用ブロックの取替え	
	⑨-3	スロープの改善	
	⑨-4	手すりの設置	
	⑨-5	総合案内板の設置	
⑩北口駅前広場	⑩-1	誘導用ブロックの新設	
	⑩-2	誘導用ブロックの取替え	
	⑩-4	総合案内板の設置	
⑪市道相模大野32号 北口駅前広場～駅入口交差点	⑪-1	誘導用ブロックの新設	
	⑪-2	歩道巻込み部の改善	
	⑪-3	誘導案内板の設置	
⑫市道磯部大野 東側(北口駅前広場～ロビーシティ前交差点)	⑫-1	誘導用ブロックの新設	
	⑫-2	歩道巻込み部の改善	
⑮市道文京大野 駅入口交差点～相模大野中央公園東口	⑮-1	誘導用ブロックの取替え	
	⑮-2	歩道巻込み部の改善	
	⑮-3	車止めの移設	
	⑮-4	誘導案内板の設置	
⑯市道相模大野5号 相模大野中央公園東口～相模大野中央公園西口	⑯-1	誘導用ブロックの取替え	
	⑯-2	車両乗り入れ部の改善	
	⑯-3	誘導案内板の設置	
⑰市道磯部大野(南新町通り) サンデッキ相模大野跨線橋～南新町通り南口	⑰-1	スロープの改善	
	⑰-2	手すりの設置	
	⑰-3	誘導案内板の設置	
⑱市道相模大野駅前(銀座通り) 北口駅前広場～銀座通り西口	⑱-1	誘導案内板の設置	

整備年度		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考
⑩	計画					←---	---→		←---	---→	
	実績	⑩-1						整備中	整備中		平成23年度以降整備予定
		⑩-2									平成23年度以降整備予定
		⑩-3									平成23年度以降整備予定
⑪	計画		←---					←---	---→	---→	
	実績	⑪-1									平成23年度以降整備予定
		⑪-2				整備中	完了				
		⑪-3									平成23年度以降整備予定
⑫	計画								←---	---→	
	実績	⑫-1									平成23年度以降整備予定

3. 事業の実施に際し考慮すべき事項

事業実施の際には、公安委員会と協議するとともに、地域住民等に周知説明する。

4. その他

添付書類等（全体事業計画図）

5. 関係機関との意見聴取について

意見聴取済み その他（ ）

事業主		相模原市										
担当部署		都市建設局 まちづくり事業部 相模大野駅周辺整備事務所										
1. 特定事業の実施箇所及び内容												
		整備箇所					整備内容					
⑦都市計画道路相模大野西通り線		相模大野駅西側地区～県道51号町田厚木					⑦-1	道路改良				
							⑦-2	誘導案内板の設置				
⑬市道磯部大野		西側(北口駅前広場～ロビーシティ前交差点)					⑬-1	誘導用ブロックの新設				
							⑬-2	歩道巻込み部の改善				
2. 事業実施予定期間及び実績												
整備年度		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考	
整備箇所・内容												
⑦		計画										
						←---	---	---	---	---		
実績												
						整備中	整備中	整備中	整備中		再開発事業に合わせて整備	
											再開発事業に合わせて整備	
⑬		計画										
									←---	---		
実績												
											平成24年度以降整備予定	
											平成24年度以降整備予定	
3. 事業の実施に際し考慮すべき事項												
西側地区第1種市街地再開発事業と調整を図りながら事業を進める。												
4. その他												
添付書類等 (全体事業計画図)												
5. 関係機関との意見聴取について												
■ 意見聴取済み □ その他 ()												