

事業主		相模原市										
担当部署		都市建設局 土木部 幹線道路整備課										
1. 特定事業の内容												
① 県道522号(桐原藤野) 幅員の確保、段差や勾配の改善												
② 県道522号(桐原藤野) 視覚障害者用誘導ブロック等の整備												
③ 県道522号(桐原藤野) 滑りにくい舗装材の確保												
2. 事業実施予定期間及び実績												
		整備年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考
整備箇所・内容												
①	計画					←←	→→					
	実績					整備中	完了					
②	計画					←←	→→					
	実績					整備中	完了					
③	計画					←←	→→					
	実績					整備中	完了					
3. 事業の実施に際し考慮すべき事項												
4. その他 添付書類等 ()												
5. 関係機関との意見聴取について <input checked="" type="checkbox"/> 意見聴取済み <input type="checkbox"/> その他 ()												

事業主		相模原市									
担当部署		都市建設局 土木部 市道整備課									
1. 特定事業の内容											
① 市道藤野駅藤中 スロープの新設 (51m)											
② 市道藤野駅藤中 視覚障害者用点字ブロック設置 (180m)											
③ 市道藤野駅藤中 駅周辺施設案内標識設置 (1カ所)											
④ 市道藤野駅藤中 横断歩道接続部の改良 (1カ所)											
⑤ 市道藤野駅藤中 透水性舗装の敷設 (180m)											
⑥ 市道役場 歩道の整備(拡幅) (73m)											
⑦ 市道役場 視覚障害者用点字ブロック設置 (73m)											
⑧ 市道役場 透水性舗装の敷設 (73m)											
2. 事業実施予定期間及び実績											
整備箇所・内容	整備年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度以降	備考
	計画				←←	→→					
①	実績				整備中	完了					
②	計画				←←	→→	---	---	---	→→	173m整備済、横断歩道接続部にかかる部分をH23年度以降整備
	実績				整備中	整備中	整備中	整備中	整備中		
③	計画				←←	→→	---	---	---	→→	バリアフリー経路を示した案内板のため、横断歩道接続部の改良後、設置
	実績										
④	計画				←←	→→	---	---	---	→→	市道国道町営住宅の整備と合わせてH23年度以降整備予定
	実績										
⑤	計画				←←	→→	---	---	---	→→	173m整備済、横断歩道接続部にかかる部分をH23年度以降整備
	実績				整備中	整備中	整備中	整備中	整備中		
⑥	計画				←←	→→	---	→→			
	実績				整備中	整備中	整備中	完了			
⑦	計画				←←	→→	---	→→			
	実績				整備中	整備中	整備中	完了			
⑩	計画				←←	→→	---	→→			
	実績				整備中	整備中	整備中	完了			
3. 事業の実施に際し考慮すべき事項											
4. その他 添付書類等 ()											
5. 関係機関との意見聴取について <input checked="" type="checkbox"/> 意見聴取済み <input type="checkbox"/> その他 ()											